1) Dauerbefehl: z. B. 0,I,II = 2 BA / Impulsbefehl: z. B. 0,I,II = 3 BA / Stellbefehl: z. B. Zu-0-Auf = 2 BA / Pulsweitenmod. = 1 BA
2) aktiv oder passiv
3) nur gemeinsame, kommunikative Datenpunkte von Fremdsystemen für interoperable Funktionen
4) pro Eingangs-Benutzeradresse zum a) Zusammenfassen, b) Verzögern und c) Unterdrücken von Meldungen

GA-Funktionsliste VDI 3814 Blatt 1 - Zusammenstellung je ASP

Gewerk: MSR / Gebaeudeautomation

Anlage: Zusammenstellung Automationsschwerpunkte

		Ein-/Ausgabefunktionen										Verarbeitungsfunktionen																																Managementfunktionen				Bedienfunktionen				
		Binäre Ausgabe Schalten/Stellen	Analoge Ausgabe Stellen	Binäre Eingabe Melden	Binäre Eingabe Zählen	Analoge Eingabe Messen	Binärer Ausgabewert, Schalten	Analoger Ausgabewert, Stellen/Sollwert	Binärer Eingabewert, Zustand	Zählwerteingabe	Analoger Eingabewert, Messen	Grenzwert fest	Grenzwert gleitend	Betriebsstunden-Erfassung	Ereigniszählung	Befehlsausführkontrolle	Meldungsbearbeitung	Anlagensteuerung	Motorsteuerung	Umschaltung	Folgesteuerung	Sicherheits-/Frostschutzsteuerung	P-Regelung	PI-/PID-Regelung	Sollwertführung/-kennlinie	Stellausgabe stetig	Stellausgabe 2-Punkt	Stellausgabe Pulsweitenmodulation	Begrenzung Sollwert/Stellgröße	Parameterumschaltung	h,x geführte Strategie	Arithmetische Berechnung	Ereignisabhängiges Schalten	Zeitabhängiges Schalten	Gleitendes Ein-/Ausschalten	Zyklisches Schalten	Nachtkühlbetrieb	Raumtemperaturbegrenzung	Energierückgewinnung	Netzersatzbetrieb	Netzwiederkehrprogramm	Höchstlastbegrenzung	Tarifabhängiges Schalten	Ein-/Ausgabe Objekttyp	Komplexer Objekttyp	Ereignis-Langzeitspeicherung	Historisierung in Datenbank	Grafik/Anlagenbild	Dynamische Einblendung	Ereignis-Anweisungstext	Nachricht an externe Stelle	
	Abschnitt	1					2					3						4					5								6													7				8				
Benennung	Spalte	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	1	2	3	4	1	2	3	4	Bemerkung
1	ASP01 Heizungstechnik 2.UG	15	10	66		50						65																																				999				
2	ASP02 Kaeltetechnik 2.UG	22	17	88		89						42																																				582				
3	ASP03 Lueftungstechnik 2.UG	10	7	55		18						19																																				423				
	Summe Funktionen	47	34	209		157						126																																				2004				

Auftraggeber/Projekt: Neubau Verwaltungsgebaeude Musterstadt | Planersteller: Musterplanung GmbH | Planstand: 2024-05-14

Blatt Nr. 9 von 9